


Код по ОКУД

Лесостроительное республиканское унитарное предприятие "Белгослес"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


А.В.Таркан
(И.О. Фамилия)
"17" "07" 2023 г.
(должность) (подпись)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 181 от "05" июля 2023 г. в составе:

Председателя комиссии Заместителя генерального директора по идеологической работе Когут И.А.
членов комиссии: Ведущего инженера по охране труда ПО Звертовского Л.Н.
Начальника мат.-техн. снабжения ОМТО Сергеева М.М.
Инженера по мат.-техн. снабжению 2 кат. ОМТО Сергейчик Е.В.
Техника по эксплуатации и ремонту оборудования ОМТО Рожко Н.Н.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания
РУП "Белгослес" по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27, корп.1

(наименование объекта)

установлено, что фасад требует текущего ремонта
с выполнением демонтажных (снятие вывески предприятия),
общестроительных (заделка швов и покраска стены)
штукатурка стен и др.)

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:



$K_{стесненность} = 1,2$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии: Заместитель генерального директора по идеологической работе		<u>И.А.Когут</u>
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Ведущий инженер по охране труда		<u>Л.Н.Звертовский</u>
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Начальник мат.-техн. снабжения ОМТО		<u>М.М.Сергеев</u>
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Инженер по мат.-техн. снабж. 2 кат. ОМТО		<u>Е.В.Сергейчик</u>
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Техника по эксплуатации и ремонту оборудования		<u>Н.Н.Рожко</u>
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
	2	3	4	5
Фасад здания РУП "Белгослес"				
1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	кв.м	300	
2	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ	кв.м	300	
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	кв.м	18	
4	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	кв.м	300	
5	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	кв.м	300	
6	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	т	0,8	
Вынос, погрузка и вывоз строительного мусора со стройплощадки, образовавшегося в ходе выполнения работ при ремонте осуществляется силами и средствами подрядчика				

Составил инженер по мат.-техн. снаб. 2-й категории ОМТО  Е.В.Сергейчик

"17" июля 2013.